



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
และการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ดังนี้

วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๑๐	๖๘๐,๐๐๐	๙	๔๙๐,๐๐๐	๑๒	๑๔,๕๔๐,๐๐๐	๙	๔๙๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑๐	๔,๗๗๓,๐๐๐	๑๓๕	๕๐,๖๖๓,๐๐๐	๖๖	๒๘,๘๑๐,๔๗๐	๑๐	๓,๖๗๒,๐๐๐	๘	๒,๕๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๕	๘๒,๐๐๐	๓๑	๗,๖๕๔,๐๐๐	๙	๑,๗๑๕,๐๐๐	๘	๑,๒๒๕,๐๐๐	๖	๑๓๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๒,๑๗๐,๐๐๐	๑๐	๗,๙๐๙,๐๐๐	๘	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑๐	๓,๓๒๐,๐๐๐	๘	๒,๕๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๔๘	๒๙,๐๒๐,๐๐๐	๗๓	๔๐,๒๕๖,๐๐๐	๖๕	๓๔,๗๑๖,๐๐๐	๖๔	๓๔,๕๑๖,๐๐๐	๖๔	๓๔,๕๑๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑๐	๔,๑๙๘,๐๐๐	๖	๑,๕๘๐,๐๐๐	๖	๑,๕๘๐,๐๐๐	๖	๑,๐๘๐,๐๐๐
รวม	๘๕	๓๗,๘๐๕,๐๐๐	๒๖๘	๑๑๑,๑๖๐,๐๐๐	๑๖๖	๘๓,๖๘๑,๔๗๐	๑๐๗	๔๔,๘๐๓,๐๐๐	๑๐๓	๔๑,๘๘๑,๐๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๙๔๑,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๖	๒๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๓	๑,๔๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๓	๙๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๗๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๓๘	๒๖,๒๐๖,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒๔๐,๐๐๐
รวม	๕๘	๒๙,๙๔๑,๕๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้าผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๖๘๔.๗๒ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๓๙๑,๙๑๘.๗๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้าผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๑	๕,๕๗๖.๐๐	๑	๕,๕๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑	๗๘,๒๖๔.๙๖	๑	๗๘,๒๖๔.๙๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๑	๓,๗๗๖.๐๐	๑	๓,๗๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๗๙๔,๖๐๐.๐๐	๓	๗๙๔,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๒๕	๕,๕๖๐,๕๑๐.๙๐	๒๕	๕,๕๖๐,๕๑๐.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	๒๐๘,๕๑๒.๐๐	๒	๒๐๘,๕๑๒.๐๐
รวม	๓๓	๖,๖๕๑,๒๓๙.๘๖	๓๓	๖,๖๕๑,๒๓๙.๘๖

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เขาชัยสน จ.พัทลุง
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนเมษายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้าผูกพัน/ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๙	๔๙๐,๐๐๐	๖	๒๘๐,๐๐๐	๑	๕,๕๗๖.๐๐	๑	๕,๕๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑๓๕	๕๐,๖๖๓,๐๐๐	๓	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑	๗๘,๒๖๔.๙๖	๑	๗๘,๒๖๔.๙๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๓๑	๗,๖๕๔,๐๐๐	๓	๙๙๕,๐๐๐	๑	๓,๗๗๖.๐๐	๑	๓,๗๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๗,๙๐๙,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐	๓	๗๙๔,๖๐๐.๐๐	๓	๗๙๔,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๗๓	๔๐,๒๔๖,๐๐๐	๓๘	๒๖,๒๐๖,๒๐๐	๒๕	๕,๕๖๐,๕๑๐.๙๐	๒๕	๕,๕๖๐,๕๑๐.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๔,๑๘๘,๐๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐	๒	๒๐๘,๕๑๒.๐๐	๒	๒๐๘,๕๑๒.๐๐
รวม	๒๖๘	๑๑๑,๑๖๐,๐๐๐	๕๘	๒๙,๙๔๑,๒๐๐.๐๐	๓๓	๖,๖๕๑,๒๓๙.๘๖	๓๓	๖,๖๕๑,๒๓๙.๘๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๗๖.๐๐	๕๔,๔๒๔.๐๐		✓		๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๕ ม.ค. ๖๗ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๖	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
	รวม ๖ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๗๖.๐๐	๑๗๔,๔๒๔.๐๐		๑	๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอินดี หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	กันเงิน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหยา - เกาะหวาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	กันเงิน
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายมาบไฟ - ห้วยแดน หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	กันเงิน
๔	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	กันเงิน
๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านควนขนุน	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	กันเงิน
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายวังโพธิ์ - ประชูปไทร หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	(+) ๗๘,๒๖๔.๙๖	๗๘,๒๖๔.๙๖	๐.๐๐		✓		ส.ค.๖๗	กองช่าง	
	รวม ๖ โครงการ	๒,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	(+) ๗๘,๒๖๔.๙๖	๗๘,๒๖๔.๙๖	๒,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๑					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๗๖.๐๐	๑๖,๒๒๔.๐๐	✓			๒๕.๓.๖๖	สำนักปลัด อบต.	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๗๖.๐๐	๑๖,๒๒๔.๐๐	๑	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศุภลากร/ พนักงาน สมาชิกสภา อบต. ระหว่าง อบท.	๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียน ตำบลควนขนุน "ควนขนุน สัมพันธ์"	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๑๙๒,๗๒๐.๐๐	๖๔๓,๕๒๐.๐๐	๔๙,๓๐๐.๐๐		✓		ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๑๘๐.๐๐	๔๘,๘๒๐.๐๐		✓		ส.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นงานลากพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ต.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	
	รวม ๕ โครงการ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๑๔๒,๗๒๐.๐๐	๘๙๒,๖๐๐.๐๐	๙๘,๑๒๐.๐๐		๓	-	๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกรมมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๖๘๒.๖๐	✓			พ.ย.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันทักษะระดับ ปฐมวัยตำบลควนขนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ระดับปฐมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลควนขนุน	๔๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและ เยาวชน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๖๒,๗๒๐.๐๐	๒๘๗,๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๔ พ.ย.๖๖ - ๒๘ ม.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๖,๓๘๘.๐๐	๓๓๓,๖๑๒.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการส่งเสริมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการผลิตสื่อสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการช่วย ฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันรังงับอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลควนขนุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการป้องกันเด็กงมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๖๒.๐๐	๑๓๘.๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่า ลาด	๙๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘๕,๔๐๐.๐๐	๑๑๖,๖๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านไเส นายขัน	๒๕๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๒,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดควน สามโพธิ์	๓๑๓,๒๐๐.๐๐		๒๒๖,๘๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดชุม ประดิษฐ์	๕๙๔,๐๐๐.๐๐		๕๕๑,๑๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท่านาง พรหม	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	(+) ๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๕๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ยา ราม	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๘	โครงการจัดซื้อปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๗๖.๐๐	๔๒๔.๐๐	✓			๒๔ - ๒๘ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒๙	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐			๕๐,๐๐๐.๐๐		✓			กองสวัสดิการสังคม	
๓๐	โครงการครอบครัวอบอุ่น ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๕ ก.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๓๑	โครงการควบคุมขนูวัยใส ผู้สู้ง่าย เบิกบาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๓๖๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	✓			๒๘ มี.ค. - ๖ ส.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๓๒	โครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๗ - ๙ ก.พ.๖๗ ๑๕ ก.พ.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๓๓	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๖ - ๘ ส.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๓๔	โครงการพัฒนาลีนค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๘ - ๑๙ ม.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๓๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของสมาชิกในครอบครัวและแกนนำกลุ่มอาชีพ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๔ - ๑๖ ส.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๓๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนขนุน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๓,๖๗๗.๕๐	๘,๓๒๒.๕๐	✓			๒๒ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด อบต.	
	รวม ๓๖ โครงการ	๖,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	(-) ๑๐๔,๗๒๐.๐๐	๕,๕๖๐,๕๑๐.๙๐	๘๘๗,๗๖๙.๑๐	๒๕	๑	๑๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(-) โอนลด/ (+) โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ควนขนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๘๖.๐๐	๑๔.๐๐	✓			๑๐ มี.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และ ผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘,๕๒๖.๐๐	๑๑,๔๗๔.๐๐	✓			๒๕ - ๒๗ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลควน ขนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
	รวม ๓ โครงการ	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๘,๕๑๒.๐๐	๓๑,๔๘๘.๐๐	๒	-	๑			

โครงการที่ดำเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายใยบ้าน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๒ ต.ค. - ๒๐ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายซิงโค - ควนสระ หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙ ก.ค. - ๑๖ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหลังบั้งแซดส์ - ใต้สายไฟ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		๒๕ ต.ค. - ๘ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายศาลาประชุม - ช้างวัดท่า ลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๓	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๐ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองแม่ต๋อง หมู่ที่ ๓	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๙ พ.ค. - ๗ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายยางสองขา - อบจ.พัฒนา หมู่ที่ ๔	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๖,๐๐๐.๐๐		✓		๒๒ ต.ค. - ๕ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสะพานดาน - สิบเมษา (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๔	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๘ ก.ค. - ๑๕ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายแหลมแดง - สะพานดาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๔	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๗๑,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	
๙	โครงการปลูกผักบนสายคอนกรีต - สิบเมษา หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑ มิ.ย. - ๒๑ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด - ซลประทาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๕	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	-	✓			๗ มี.ย. - ๔ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกวัด - ซลประทาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๕	๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๔๖,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วยราชการ - คลองเชิงดี หมู่ที่ ๕	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	-	✓			๗ มี.ย. - ๔ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเล - วังโก หมู่ที่ ๕	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๒ ต.ค. - ๕ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากควน - คลองกุ่ม หมู่ที่ ๖	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๗ ส.ค. - ๑๖ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกปะกา - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓		๒๕ ต.ค. - ๘ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ในสวน หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๘ ก.ค. - ๑๙ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนสายทะเลพระ - สะพานเคียน หมู่ที่ ๗	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๓ เม.ย. - ๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำถนนสายป่าเล - ทะเลพระ หมู่ที่ ๗	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑ มี.ย. - ๑๐ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังฟาร์มหมู - แหลมแซง (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๘	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๙ ก.ค. - ๑๙ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการบุกเบิกถนนสายต้นขาม - หนองโพธิ์ หมู่ที่ ๘	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๒ - ๒๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปราภานา (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๑ ส.ค. - ๑๖ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกก (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๙	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๕,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไซเซ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ ก.ค. - ๘ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๓ เม.ย. - ๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยจินตนา หมู่ที่ ๑๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	✓			๒๕ ต.ค. - ๒๓ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าฝายคลองลำเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๔ เม.ย. - ๑๔ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายหนอนไ้ - สะพานไทร หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๑ - ๒๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองศรี - ความข้าวใหม่ หมู่ที่ ๒	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑๘ ก.ค. - ๑๕ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเสียบคลองแม่ต๋อง หมู่ที่ ๓	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๔ เม.ย. - ๙ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสวนตาวัด - บ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ ๖	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	-	✓			๗ มิ.ย. - ๑๙ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่อบ หมู่ที่ ๙	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑ มิ.ย. - ๒๕ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการขยายเขตระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	-	✓			๖ - ๒๓ เม.ย.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย/ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	
๓๔	โครงการชุดลอกคลองซิงโค - นาทยา หมู่ที่ ๑	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๔ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการชุดลอกหนองไพร หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			๒๙ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
	รวม ๓๕ โครงการ	๑๑,๘๙๘,๐๐๐.๐๐	๙,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖	๓	๓			

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน



- โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายวังโพธิ์ - ประตุไทร หมู่ที่ ๖



• โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ



• โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลควนขนุน “ควนขนุนสัมพันธ์”



• โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน



♦ โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (ต่อ)




♦ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานลากพระ



• โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน



• โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระรชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



• โครงการครอบครัวอบอุ่นป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น



• โครงการควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน



• โครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน



• โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ



- โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ



- โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของสมาชิกในครอบครัวและแกนนำกลุ่มอาชีพ



- โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน




- โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน (ต่อ)





- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑




• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชิงโค - ควนสระ หมู่ที่ ๑



• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุม - ช้างวัดท่าลาด หมู่ที่ ๓




♦ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองแม่ตลิง หมู่ที่ ๓



♦ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดาน - สิบเมษา (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๔



• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วยราชการ - คลองเชิงดี หมู่ที่ ๕



• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเล - วังโก หมู่ที่ ๕




• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากควน - คลองกุ่ม หมู่ที่ ๖





• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ในสวน หมู่ที่ ๗




• โครงการบุกเบิกถนนสายทะเลพระ - สะพานเคียน หมู่ที่ ๗



• โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำถนนสายป่าเล - ทะเลพระ หมู่ที่ ๗



• โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าฝายคลองลำหลัก หมู่ที่ ๑๐



• โครงการปรับปรุงถนนสายควนโทะ - สะพานไทร หมู่ที่ ๑



• โครงการปรับปรุงถนนสายหนองศรี - ควนข้าวใหม่ หมู่ที่ ๒



• โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ ๓



♦ โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสวนตาวัด - บ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ ๖



♦ โครงการขุดลอกคลองซิงโค - นาหยา หมู่ที่ ๑



• โครงการขุดลอกหนองไทร หมู่ที่ ๒



ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน