



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
และการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และรายงานผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา ก้าวหน้าด้านสาธารณสุข"

ข. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขปโภคมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของตำบล
๑๐. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๑๒๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๐	๓๓,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๕	๙๙,๑๐๑,๐๕๒.๐๐	๑๕๕	๑๘๕,๙๙๑,๒๐๓.๐๐	๑๒๘	๒๖๗,๒๓๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๓	๑๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑๗,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๑	๑๘,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๙	๒๔,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๖	๒๕,๔๐๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕	๑๐,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔	๘,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๘	๒๒,๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๗	๒๘,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๑	๒๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๕๒	๕๗,๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๗	๑๔,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๖๐	๓๕,๐๐๖,๒๐๐.๐๐	๓๔	๕๐,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑๘,๓๗๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๒,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗	๖,๐๕๒,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๙๓	๒๑๒,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๙	๗๔,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๓	๑๗๗,๘๔๐,๒๕๒.๐๐	๒๙๒	๒๙๙,๓๙๕,๒๐๓.๐๐	๒๓๔	๓๓๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๓๒๐,๒๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๓,๙๗๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๑	๒๐,๓๔๕,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๑	๔,๙๗๓,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑	๔๑๙,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๖๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๑	๓๐,๓๒๐,๒๐๐.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๒๗๙,๖๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒,๑๗๓,๕๑๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๓,๘๐๘,๓๐๓.๓๐	๔	๑,๐๐๓,๓๐๓.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๓	๑๘,๑๕๗,๒๑๓.๕๐	๑๑	๑๗,๔๒๔,๒๑๓.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๔,๐๖๗,๙๙๑.๕๒	๓	๓,๕๐๓,๗๔๗.๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑	๒๔๒,๒๕๐.๐๐	๑	๒๔๒,๒๕๐.๐๐
รวม	๒๘	๒๖,๒๗๕,๗๕๘.๒๒	๑๙	๒๒,๑๗๓,๕๑๓.๙๔

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๒๖๖,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓,๙๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓,๘๐๘,๓๐๓.๓๐	๔	๑,๐๐๓,๓๐๓.๓๐
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๖	๒๕,๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๑	๒๐,๓๔๔,๖๐๐.๐๐	๑๓	๑๘,๑๕๗,๒๑๓.๕๐	๑๑	๑๗,๔๒๔,๒๑๓.๕๐
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๑	๒๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๔,๙๗๓,๖๐๐.๐๐	๓	๔,๐๖๗,๙๙๑.๕๒	๓	๓,๕๐๓,๗๔๗.๑๔
๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒๑	๑๘,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๑	๔๑๙,๐๐๐.๐๐				
๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๘	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๕	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔๒,๒๕๐.๐๐	๑	๒๔๒,๒๕๐.๐๐
รวม	๒๓๔	๓๓๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๑	๓๐,๓๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๘	๒๖,๒๗๕,๗๕๘.๒๒	๑๙	๒๒,๑๗๓,๕๑๓.๙๔

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	โครงการที่เสร็จ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่มีการยกเลิก	โครงการที่มีการเพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมห้องสูง หมู่ที่ 8 บ้านเสายั่งยืน			✓	✓		569,000.00	-	449,000.00	-	-	120,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนสายพนาพาน - หนองหัว หมู่ที่ 1			✓			477,000.00	-	-	477,000.00	-	-	กักเงิน
3	โครงการขยายไหล่ทางถนนสายศาลาประชุม - ซ่างวัดท่าลาด หมู่ที่ 3			✓			205,000.00	-	-	205,000.00	-	-	กักเงิน
4	โครงการบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - ปลายนา หมู่ที่ 3	✓					232,000.00	-	-	-	232,000.00	-	
5	โครงการขยายไหล่ทางถนนสายยางสองขา หมู่ที่ 4	✓					329,000.00	-	-	-	329,000.00	-	
6	โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน - ต้นเสียบ หมู่ที่ 5	✓					327,000.00	-	-	-	327,000.00	-	
7	โครงการปรับปรุงถนนสายปากควน - คลองกุ่ม หมู่ที่ 6			✓			353,000.00	-	-	353,000.00	-	-	กักเงิน
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปรารถนา หมู่ที่ 9			✓			457,000.00	-	-	457,000.00	-	-	กักเงิน
9	โครงการปรับปรุงถนนสายนาथा - ป่าเด หมู่ที่ 1,6,7,10			✓			409,000.00	-	-	409,000.00	-	-	กักเงิน
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยบ้านสูงเตี้ย หมู่ที่ 10	✓					160,000.00	-	-	-	115,303.30	44,696.70	
11	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองศรี - ครนข้าวใหม่ ม.2				✓		455,000.00	-	455,000.00	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	โครงการที่ เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพวงศัพัตนา หมู่ที่ 8		✓			✓	-	449,000.00	-	449,000.00	-	-	กันเงิน
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบึงเขลล - ใต้สายไฟ หมู่ที่ 2			✓		✓	-	455,000.00	-	455,000.00	-	-	กันเงิน
รวม	13 โครงการ	4	-	7	2	2	3,973,000.00	904,000.00	904,000.00	2,805,000.00	1,003,303.30	164,696.70	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนเงินยืมสำหรับผู้สูงอายุ	✓					14,961,600.00	-	-	-	13,894,200.00	1,067,400.00	
2	โครงการสนับสนุนเงินยืมชีพคนพิการ	✓					3,420,000.00	-	-	-	2,806,000.00	614,000.00	
3	โครงการสนับสนุนเงินแก่ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส	✓					120,000.00	-	-	-	47,000.00	73,000.00	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนขนุน	✓					200,000.00	-	-	-	190,957.50	9,042.50	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
6	โครงการคนจนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง	✓					30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	
7	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	✓					50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	
8	โครงการโรงเรียนคนจนวัยใส ผู้สูงวัยเบิก บาน	✓					50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	ใช้เงินนอก งบประมาณ
9	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศน ศึกษาดูงานแก่นักกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	✓					100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	
10	โครงการครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลปัญหา สังคม			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
11	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓					100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	
12	โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรม ฝึกอบรมต่างๆ			✓			30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	โครงการที่เสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่มีการยกเลิก	โครงการที่มีการเพิ่มเติม	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
14	โครงการสกัดโรคโควิด-19 คนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓					30,000.00	-	-	-	24,576.00	5,424.00	
15	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓					200,000.00	-	-	-	120,000.00	80,000.00	
16	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓			30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	
17	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓					80,000.00	-	-	-	61,480.00	18,520.00	
18	โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย			✓			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
19	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓			100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
20	โครงการยกระดับการก่อสร้างสถานีพัฒนาประมงบ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง			✓		✓	-	499,000.00	-	499,000.00	-	-	กัณเงิน
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด			✓		✓	-	234,000.00	-	234,000.00	-	-	กัณเงิน
รวม	21 โครงการ	11	-	10	-	2	19,611,600.00	733,000.00	-	733,000.00	17,424,213.50	2,187,386.50	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มี ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	✓					2,499,000.00	-	-	-	2,252,250.00	246,750.00	
2	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	✓					1,443,000.00	-	-	564,244.28	602,742.14	276,013.58	
3	โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบลควนขนุน			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
4	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย				✓		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	
5	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้				✓		60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	
6	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน				✓		300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓					960,000.00	-	-	-	648,755.00	311,245.00	
8	โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อการสอนปฐมวัย				✓		30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	
9	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลควนขนุน				✓		250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	
10	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน			✓			150,000.00	-	148,400.00	-	-	1,600.00	
11	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน			✓			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
รวม	11 โครงการ	2	1	3	5	-	5,812,000.00	-	838,400.00	564,244.28	3,503,747.14	905,608.58	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายคลอง ลำหลัก หมู่ที่ 10			✓			419,000.00	-	-	-	-	419,000.00	
รวม	1 โครงการ	-	-	1	-	-	419,000.00	-	-	-	-	419,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง/อบรมให้ความรู้สมัครพรรค การเมือง	✓					500,000.00	-	-	-	242,250.00	257,750.00	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ บุคลากรและประชาชนในตำบล			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
3	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ บุคลากร			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
4	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนขนุน			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
5	โครงการอบรม ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทน กลุ่มอาชีพต่างๆ และสมาชิกสภา อบต.คอนขนุน			✓			50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
รวม	5 โครงการ	1	-	4	-	-	610,000.00	-	-	-	242,250.00	367,750.00	

โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พรุจูด บ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน โดยก่อสร้างทางจักรยานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทน 0.05 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9 เมตร จำนวน 50 ชุด และก่อสร้างศาลาที่พักขนาด 2 x 2 เมตร จำนวน 9 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	✓			9,908,000.00	9,760,000.00
2	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		✓		9,900,000.00	-
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.52-036 สายสะพานตานลิมเมษา บ้านแหลมแรง หมู่ที่ 4 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,390 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 11,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	✓			9,870,000.00	9,870,000.00
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง			✓	1,919,501.31	575,850.39
รวม	4 โครงการ	2	2	-	31,597,501.31	20,205,850.39

โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาย้อยสน จังหวัดพัทลุง		✓		148,000.00	-
รวม	1 โครงการ	-	1	-	148,000.00	-

โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) 2565

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านไสนายชัน ตำบลควนขนุน ระบบกรองน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บนถนนน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		✓		3,285,400.00	-
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมเขงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายชัน ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	✓			898,000.00	895,000.00
3	ก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแวง กว้าง 1.70 เมตร ยาว 300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		✓		499,500.00	-
รวม	3 โครงการ	1	2	-	4,682,900.00	895,000.00

ช. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

- โครงการบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - ปลายนา หมู่ที่ ๓



- โครงการขยายไหล่ทางถนนสายยางสองขา หมู่ที่ ๔



- โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน - ต้นเลียบ หมู่ที่ ๕



- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ ๑๐



• โครงการคนคอนขุนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง



• โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



• โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาโรงงานแก่นักกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี



• โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาโรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ



• โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



• โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



• โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

• เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕



• เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕



- โครงการจัดการเลือกตั้ง/อบรมให้ความรู้ณรงค์การเลือกตั้ง



โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พรุจูด บ้านป่าเล หมู่ที่ ๗ ตำบลควนขนุน โดยก่อสร้างทางจักรยาน ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง ๙ เมตร จำนวน ๕๐ ชุด และก่อสร้างศาลาที่พักขนาด ๒ x ๒ เมตร จำนวน ๙ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



• ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๒-๐๓๖ สายสะพานตาน-สืบเมษา บ้านแหลมแซง หมู่ที่ ๔ ตำบลควนขนุน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



• ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ๒๕๖๕

• ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



โครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ๒๕๖๕

• ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านไสนายชั้น ตำบลควนขนุน ระบบกรองน้ำขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บนตังน้ำใสขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



• ก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแขงคลองวัด หมู่ที่ ๘ บ้านไสนายชั้น ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



• ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมแขง กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้แก่

- โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ดำเนินโครงการร่วมกับบริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)



- กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน




- โครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี ๒๕๖๕ ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน



- กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอรับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง



แผนภูมิแสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕



ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ควรดำเนินการบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอย่างจำกัด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย มุสิกเงจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน